



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

SEDE DI Ponte Buggianese
STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica, Settore Tecnico
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.
DETERMINA DEL Direttore Area Manutenzione, Progetti Ambientali ed Energie Alternative : N. 30 DEL 23.09.2015

OGGETTO: “Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in frazione Sorana e Malocchio ed opere di sistemazione idraulico forestali nel Comune di Pescia (PT)” – codice CUP C34H14000520002 – codice CIG 6212567478 - Perizia di variante e variata distribuzione di spesa n.1 - Approvazione.

IL DIRETTORE AREA 3 MANUTENZIONE, PROGETTI AMBIENTALI ED ENERGIE ALTERNATIVE

Richiamati i seguenti atti:

- la Legge Regionale Toscana 27 Dicembre 2012, n. 79 – “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/2008 Abrogazione della L.R. 34/1994”;
- la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso Valdarno a partire dal 1 marzo 2014;
- il Decreto del Presidente n.46 del 30.06.2015 avente ad oggetto “Struttura operativa e tecnico amministrativa. Compiti e attribuzioni. Provvedimento di Indirizzo. Approvazione” con cui sono stati individuati i compiti della dirigenza;

Premesso che:

- Con Decreto del Presidente n. 92 del 19.09.2014, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 – Misura 226 – ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi – Regolamento (CE) 1698/2005 Regolamento (UE) 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Fondo di riserva 2013 – aree interessate dagli eventi di cui alle DGR 872/2013, 894/2013, 53/2014 e 71/2014. Presentazione di n. 3 domande di aiuto. Approvazione”, è stato approvato il programma degli interventi da sottoporre alla Regione Toscana con richiesta di relativo finanziamento;
- Con Decreto Dirigenziale n. 4947 del 04.11.2014 avente per oggetto "Regolamento CE 1698/2005 - PSR Toscana 2007-2013. Regolamento UE 1310/2013 misura 226 "Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi". Attivazione Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici di cui alle DGR 872/2013,894/2013,53/2014 e 71/2014 - Approvazione

Programmi" è stato approvato, tra l'altro, il programma degli interventi presentati dal Consorzio 4 Basso Valdarno;

- Tra detti interventi è ricompreso quello denominato "*Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in frazione Sorana e Malocchio ed opere di sistemazione idraulico forestali nel Comune di Pescia (PT)*" per l'importo complessivo di € 209.174,94;
- con Determina del Direttore Tecnico di Comprensorio Padule di Fucecchio n. 15 del 25.03.2015 è stato approvato il progetto esecutivo di "*Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in frazione Sorana e Malocchio ed opere di sistemazione idraulico forestali nel Comune di Pescia (PT)*" per l'importo complessivo di € 209.174,94;
- con Determina del Direttore Area Manutenzione e Servizi Tecnici n. 39 del 30.06.2015 i lavori in parola sono stati aggiudicati alla ditta Soc. Ing. Magnani con sede in Lamporecchio (PT), via Leonardo da Vinci n. 42 – P.I. 01107350470 in quanto ha presentato la migliore offerta valida con un ribasso del 27,810 %, determinante un importo contrattuale di € 112.917,42 per lavori ed oneri, oltre I.V.A. al 22% pari a € 24.841,83, per un totale di € 137.759,25 secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori da perizia	€	153.055,35
Ribasso percentuale		27,810 %
Oneri di sicurezza	€	2.426,76
Importo ribassato	€	42.564,69
Importo contrattuale netto	€	112.917,42
IVA (22%)	€	24.841,83
Importo contrattuale con IVA	€	137.759,25
Consulenza geologica	€	3.429,10
Arrotondamenti	€	517,95
Altre spese generali e tecniche	€	12.119,11
Totale Spese generali e tecniche	€	15.548,21
IVA su Spese generali e tecniche	€	3.420,61
TOTALE	€	157.246,02

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori, una volta disboscate le aree di cantiere, è stato necessario variare le tipologie di intervento per migliorare la funzionalità delle opere adattandole alle reali circostanze riscontrate in situ;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento trasmette la Perizia di Variante e di Variata Distribuzione di Spesa n. 1 dei lavori in parola, depositata presso gli uffici e costituita da:

- Relazione tecnica comprendente, tra l'altro, i quadri economici;
- Computo metrico estimativo;
- Verbale nuovi prezzi n. 1 ed analisi prezzi;
- Atto di sottomissione n. 1 sottoscritto e vincolato, per la sola stazione appaltante, alla sua approvazione;

Rilevato altresì che il Responsabile del Procedimento, avendo accertato l'ammissibilità della Perizia di Variante suddetta propone di:

- approvare i quadri economici;
- approvare l'atto di sottomissione n. 1 dei lavori in parola, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento;
- prendere atto che per l'esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all'oggetto, è necessario variare l'importo presente nel contratto originario, per cui il nuovo importo per lavori ed oneri di sicurezza risulta pari ad € 112.462,69 oltre IVA per € 24.741,79 per complessivi € 137.204,48, per una differenza netta con l'importo di contratto pari ad € 454,72 oltre IVA pari ad € 100,04 per complessivi € 554,76 in diminuzione;

Visti:

- 1) il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. *“Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;
- 2) il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*.

Richiamato il Documento Attuativo Regionale – Revisione 16.5 (D.A.R.), approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1125 del 10.12.2012, che disciplina i contributi di cui al PSR e che prevede al punto 3.1.5.3.3 e successivi le condizioni per l'ammissibilità delle varianti e specificatamente riguardo alla loro approvazione da parte del finanziatore;

Considerato che la proposta di variante predisposta:

- non comporta modifiche alle finalità ed ai parametri che hanno reso finanziabile il progetto;

- non comporta aumenti di spesa;
- riguarda adattamenti tecnici finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

Preso atto che la ditta Soc. Ing. Magnani con sede **il Lamporecchio** (PT), via Leonardo da Vinci n. 42 – P.I. 01107350470 ha sottoscritto in data 24.08.2015 l'Atto di sottomissione n. 1, vincolante da subito per l'Impresa esecutrice e vincolante per la Stazione Appaltante solo a seguito dell'intervenuta efficacia del presente atto di approvazione;

Ritenuto di procedere nel senso proposto;

Accertata la propria competenza.

DETERMINA

- approvare la Perizia di Variante e di Variata Distribuzione di Spesa n. 1 relativa ai lavori di "*Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in frazione Sorana e Malocchio ed opere di sistemazione idraulico forestali nel Comune di Pescia (PT)*" depositata in originale presso il Settore Tecnico e costituita da:
 - Relazione tecnica comprendente, tra l'altro, i quadri economici;
 - Computo metrico estimativo;
 - Verbale nuovi prezzi n. 1 ed analisi prezzi;
 - Atto di sottomissione n. 1 sottoscritto e vincolato, per la sola stazione appaltante, alla sua approvazione;
- approvare i quadri economici derivanti dalla Perizia di Variante e di Variata Distribuzione di Spesa n. 1 relativa ai lavori di "*Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in frazione Sorana e Malocchio ed opere di sistemazione idraulico forestali nel Comune di Pescia (PT)*";
- approvare l'atto di sottomissione n. 1 dei lavori in parola, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento;
- prendere atto che per l'esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all'oggetto, è necessario variare l'importo presente nel contratto originario, per cui il nuovo importo per lavori ed oneri di sicurezza risulta pari ad € 112.462,69 oltre IVA per € 24.741,79 per complessivi € 137.204,48, per una



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

differenza netta con l'importo di contratto pari ad € 454,72 oltre IVA pari ad € 100,04 per complessivi € 554,76 in diminuzione;

- incaricare gli uffici di provvedere alla comunicazione della presente approvazione, in sede di domanda di pagamento finale, ai fini della valutazione in merito all'ammissibilità da parte della Regione Toscana;

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Lorenzo Galardini



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

Publicato all'Albo consortile a far data dal
23.09.2015 per cinque giorni consecutivi.

IL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI
(Dott. Franco Fambrini)