



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

SEDE DI Ponte a Egola	
STRUTTURA PROPONENTE: Ponte a Egola – Area Tecnica	
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 041401076P001	DEL 16/10/2014
DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPENSORIO VAL D'ERA: N. 39	DEL 24/10/14
/2014	

OGGETTO: “Lavori Urgenti di realizzazione di difese di sponda sul Torrente Egola, nel tratto compreso tra Molino d'Egola e Ponte a Egola, nel Comune di San Miniato (PI)” – Ditta Spitaletto Costruzioni srl P.I. 01480290475– Perizia di Variante e Suppletiva n. 1. Approvazione.

IL DIRETTORE TECNICO COMPENSORIO VAL D'ERA

Richiamati:

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l'organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo competenze per l'apposizione delle firme sugli atti”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo procedure di programmazione e rendicontazione”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8.07.2014, “Atto di indirizzo per l'organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Settore Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”;

Premesso che:

- durante l'esecuzione dei lavori, che trovano riscontro in oggetto, sono state rilevate le problematiche inerenti le lavorazioni avvenute sulla sponda del torrente Egola, descritte nella nota n. 041401076P001 del 16/10/2014, che il Direttore dei Lavori, dott. ing. Marco Del Turco, trasmetteva al Responsabile del Procedimento, dott. ing. Gianluca Soro;

Dato atto che:

- con Decreto del Presidente n. 42 del 06/06/2014 si approvava il Progetto Definitivo dei lavori di manutenzione di cui all'oggetto;
- con nota del 28/06/2014, acquisita in atti in data 23/07/2014, n.6354, ns. prot., è stato acquisito in atti il Codice CUP definitivo (C74H14000030002) relativo all'intervento di cui all'oggetto;
- con nota del 28/06/2014, acquisita in atti in data 24/07/2014, n.6514, ns. prot., è stato acquisito il codice CIG (583468458D);
- con determina del Direttore Tecnico di Comprensorio n.49 del 31/07/2014 si disponeva di indire la gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, testo vigente, aggiudicando i lavori all'impresa che presenta l'offerta con il maggior ribasso sull'importo a base di gara, secondo quanto previsto dall'art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006;
- con Determina del Direttore Tecnico di Comprensorio Val d'Era n. 19 del 18/09/2014 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui all'oggetto all'Impresa SPITALETTO COSTRUZIONI SRL, la quale aveva presentato in sede di gara la migliore offerta, con un ribasso percentuale del 30% determinante un importo contrattuale netto, relativo all'effettuazione dei lavori di cui all'oggetto, pari ad € 111.090,90, oltre I.V.A. al 22% pari a €24.439,99, per un totale di €135.530,89
- con determina del Direttore Tecnico di Comprensorio n.23 del 24/09/2014 si disponeva di aggiudicare definitivamente, alla Ditta SPITALETTO COSTRUZIONI SRL con sede in via delle Cantarelle n. 160 51019 Pieve a Nievole (PT) – P.I. 01480290475, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto per un importo contrattuale netto pari ad €111.090,90, oltre I.V.A. al 22% pari a €24.439,99, per un totale di €135.530,89
- con nota del 24/09/2014, prot. num. 920, il Responsabile del Procedimento, riscontrando le condizioni d'urgenza per l'effettuazione dei lavori in oggetto, così come ravvisati dal Presidente del Consorzio con Decreto del Presidente n. 89 del 15/09/2014, autorizzava il Direttore dei Lavori alla consegna in pendenza di stipula del contratto, ai sensi dell'art.153 del D.P.R. 207/2010;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 28/09/2014 con apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori ed hanno avuto effettivo inizio il 30/09/2014;

Dato inoltre atto che:

- con nota n. 041401076P001 del 16/10/2014, il Direttore dei Lavori, dott. ing. Marco Del Turco, trasmetteva allo scrivente Responsabile del Procedimento, la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 di cui all'oggetto, depositata in originale presso il Settore Tecnico, e costituita da:
 - Tav. 1v
 - Relazione tecnica generale

- Computo metrico estimativo
 - Quadro comparativo
 - Stima incidenza della manodopera
 - Atto di sottomissione n. 1 sottoscritto e vincolato, per la sola stazione appaltante alla sua approvazione;
- Con la medesima nota n. 041401076P001 del 16/10/2014, il Direttore dei Lavori, dott. ing. Marco Del Turco, evidenzia al Responsabile del Procedimento, dott. ing. Gianluca Soro, che:
- risulta necessario prolungare l'intervento E1 come indicato negli elaborati sopra riportati, al fine di dare completezza all'intervento;
 - trattasi di interventi di manutenzione che vengono effettuati all'interno di un corso d'acqua, il quale anche dopo la fase di progettazione è stato oggetto di importanti eventi di piena;
 - ai sensi del DLgs 163/2006, le cause che hanno indotto alla redazione della presente perizia di variante e suppletiva n. 1, sono dovute alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene e di rinvenimenti imprevisi nella fase progettuale, secondo quanto indicato all'art. 132 comma 1, lettera c) del DLgs 163/2006; in particolare il transito delle piene intercorse tra la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ha approfondito le erosioni presenti in alveo.
- che la Ditta SPITALETTO COSTRUZIONI SRL con sede in via delle Cantarelle n. 160 51019 Pieve a Nievole (PT) – P.I. 01480290475, ha sottoscritto in data 16/10/2014 l'Atto di sottomissione n.1, vincolante da subito per l'Impresa e vincolante per la Stazione Appaltante solo a seguito dell'intervenuta efficacia del presente atto di approvazione;
- per l'esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all'oggetto, è necessario variare l'importo presente nel contratto originario, per cui il nuovo importo complessivo dei lavori assoggettato a ribasso risulta essere pari ad €116.597,31, oltre I.V.A. 22% per un importo di €25.651,41, per complessivi €142.248,72, per una differenza netta con l'importo di contratto pari a €5.506,41 , oltre I.V.A. 22% per un importo di €1.211,41, per complessivi €6.717,82 in aumento;
- che le maggiori somme, per un importo complessivo di €6.717,82 trovano copertura all'interno del Quadro Economico, approvato con Decreto del Presidente n. 42 del 06/06/2014, e riportato di seguito con confronto con il quadro economico di variante trasmesso:

QUADRO ECONOMICO					
	progetto	contratto	variante	variante ribassato	Differenza
LAVORI					
Lavori a corpo	€ 145 439,97	€ 106 847,46	€ 153 027,66	€ 112 353,87	€ 5 506,41
Lavori a misura					€ -
Lavori in economia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Somma per lavori	€ 145 439,97	€ 106 847,46	€ 153 027,66	€ 112 353,87	€ 5 506,41
Oneri della sicurezza a corpo	€ 4 243,44	€ 4 243,44	€ 4 243,44	€ 4 243,44	€ -
Oneri della sicurezza a misura	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Oneri della sicurezza in economia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Somma per oneri	€ 4 243,44	€ 4 243,44	€ 4 243,44	€ 4 243,44	€ -
Totale lavori ed oneri sicurezza	€ 149 683,41	€ 111 090,90	€ 157 271,10	€ 116 597,31	€ 5 506,41
Imprevisti	€ 12 362,57	€ 12 362,57	€ 3 105,59	€ 5 644,75	-€ 6 717,82
Obbligo ittiogenico	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ -
AVCP	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -
Incentivo alla progettazione (2,0%)	€ 2 993,67	€ 2 993,67	€ 2 993,67	€ 2 993,67	€ -
IVA ed eventuali altre imposte:	€ 32 930,35	€ 24 440,00	€ 34 599,64	€ 25 651,41	€ 1 211,41
Economie da ribasso d'asta:	€ -	€ 47 082,86		€ 47 082,86	€ -
Totale somme a disposizione	€ 50 316,59	€ 88 909,10	€ 42 728,90	€ 83 402,69	-€ 5 506,41
TOTALE PROGETTO	€ 200 000,00	€ 200 000,00	€ 200 000,00	€ 200 000,00	€ -

Considerato che:

- trattasi di interventi di manutenzione che vengono effettuati all'interno di un corso d'acqua, il quale anche dopo la fase di progettazione è stato oggetto di importanti eventi di piena;
- le cause che hanno comportato la redazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 di cui all'oggetto, sono dovute alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene e di rinvenimenti imprevisti nella fase progettuale, secondo quanto indicato all'art. 132 comma 1, lettera c) del DLgs 163/2006;
- ai sensi dell'art. 161 c. 1 e c. 10 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante e suppletiva è disposta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal Responsabile del Procedimento;
- per l'esecuzione delle lavorazioni di cui all'oggetto, è necessario variare l'importo presente nel contratto originario, per cui il nuovo importo complessivo dei lavori assoggettato a ribasso risulta essere pari ad €116.597,31, oltre I.V.A. 22% per un importo di €25.651,41, per complessivi €142.248,72, per una differenza netta con l'importo di contratto pari a €5.506,41, oltre I.V.A. 22% per un importo di €1.211,41, per complessivi €6.717,82 in aumento;
- che le maggiori somme, per un importo complessivo di €6.717,82 trovano copertura all'interno del Quadro Economico, approvato con Decreto del Presidente n. 42 del 06/06/2014.

Visti:

- l'art. 132 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006;
- l'art. 161 cc. 3, 7, 10 del D.P.R. 207/2010;

Accertata la propria competenza ad emettere il presente provvedimento ai sensi del comma 4, punto 8 del dispositivo del Decreto del Presidente n. 77 del 31/07/2014;

DETERMINA

1. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 per i lavori di cui all'oggetto, trasmessa con la nota del 041401076P001 del 16/10/2014, ns. prot., depositata in originale presso il Settore Tecnico, sede Consorzio Val d'Era, e costituita da:
 - Tav. 1v
 - Relazione tecnica generale
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro comparativo
 - Stima incidenza della manodopera
 - Atto di sottomissione n. 1 sottoscritto e vincolato, per la sola stazione appaltante alla sua approvazione;
2. di approvare i quadri economici ed i quadri economici di confronto di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva n.1, circa i lavori di cui sopra;
3. di approvare l'Atto di Sottomissione N. 1 dei lavori di cui all'oggetto, sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori SPITALETTO COSTRUZIONI SRL con sede in via delle Cantarelle n. 160 51019 Pieve a Nievole (PT) – P.I. 01480290475 e dal Direttore dei Lavori in data 16/10/2014;
4. di dare atto che per l'esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all'oggetto, è necessario variare l'importo presente nel contratto originario, e che tale aumento è inferiore al 5% dell'importo contrattuale, per cui il nuovo importo complessivo dei lavori assoggettato a ribasso risulta essere pari ad €116.597,31, oltre I.V.A. 22% per un importo di €25.651,41, per complessivi €142.248,72, per una differenza netta con l'importo di contratto pari a €5.506,41, oltre I.V.A. 22% per un importo di €1.211,41, per complessivi €6.717,82 in aumento;
5. di dare atto che le maggiori somme, per un importo complessivo di €6.717,82 trovano copertura all'interno del Quadro Economico, approvato con Decreto del Presidente n. 42 del 06/06/2014;
6. di far fronte alla spesa complessiva pari ad €142.248,72, per i lavori i.v.a. compresa, relativamente al Quadro Economico del Progetto denominato "*Lavori Urgenti di realizzazione di difese di sponda sul Torrente Egola, nel tratto compreso tra Molino d'Egola e Ponte a Egola, nel Comune di San Miniato (PI)*", come segue:
 - a. per €135.530,89 con i fondi di cui al Tit.2 Cat.1 Cap.450 "Esecuzione opere in concessione" (Imp.14/6942 Sub.14/7022) del bilancio dell'esercizio in corso – comprensorio Val



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

- d’Era, assunto con Determina del Direttore Tecnico del Comprensorio Val d’Era n. 19 del 17/09/2014;
- b. per €6.717,82 con i fondi di cui al Tit.2 Cat.1 Cap.450 “Esecuzione opere in concessione” (Imp.14/6942 Sub.14/7023) del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio Val d’Era, assunto con Determina del Direttore Tecnico del Comprensorio Val d’Era n. 19 del 17/09/2014.

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Gianluca SORO



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la disponibilità della somma di €135.530,89 sul bilancio dell'esercizio in corso, per lavori IVA compresa, al capitolo 450 (impegno 14/6942 subimpegno 14/7022) del bilancio dell'esercizio in corso – comprensorio Val d'Era, assunto con Determina del Direttore Tecnico del Comprensorio Val d'Era n. 19 del 17/09/2014.

IL RESPONSABILE CONTABILE

Sede di Ponte a Egola
Rag. Egle Cipollini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la disponibilità della somma di €6.717,82 sul bilancio dell'esercizio in corso, per lavori IVA compresa, al capitolo 450 (impegno 14/6942 subimpegno 14/7023) del bilancio dell'esercizio in corso – comprensorio Val d'Era, assunto con Determina del Direttore Tecnico del Comprensorio Val d'Era n. 19 del 17/09/2014.

IL RESPONSABILE CONTABILE

Sede di Ponte a Egola
Rag. Egle Cipollini

Pubblicato all'Albo consortile a far data dal 27/10/2014 per cinque giorni consecutivi.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Settore Affari Generali e Catasto
Dott. Franco Fambrini



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

PER LA SOLA COPIA CARTACEA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo consortile dal _____ al _____ senza opposizione.

Lì, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Area Affari Generali e Catasto
Dott. Franco Fambrini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

è divenuto esecutivo dall'adozione del presente atto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Area Affari Generali e Catasto
Dott. Franco Fambrini

Copia conforme all'originale
per uso interno amministrativo
contenuta in n° _____ fogli

Pisa,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Area Affari Generali e Catasto
Dott. Franco Fambrini